

Ruszyła kanalizacja ...

Po kilku latach prac projektowych, intensywnych zabiegów o pozyskanie środków finansowych z UE i skomplikowanych procedurach administracyjnych, ruszyła budowa kanalizacji – największej inwestycji w dotychczasowej historii Gminy Jasło.

W ramach realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jasle projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, w dniu 1 czerwca 2007 roku, w siedzibie Związku została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło.

Generalnym wykonawcą jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm: HYDROBUDOWA Śląsk S.A. Katowice i PBG S. A. Wysogotowo k. Poznania. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma NEXEL Polska Sp. z o.o. Warszawa. Prowadzenie audytów finansowych projektu powierzono firmie LEXUS AUDIT Sp. z o.o. Kraków, prowadzenie działań promocyjnych firmie EKSA Sp. z o.o. Wrocław. Wszystkie w/w firmy zostały wyłonione w drodze przetargów.

Do wykonania jest ponad 190 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie oczyszczalnie ścieków: w miejscowości Szebnie o wydajności 450 m³/d i Trzcinicy o wydajności 900 m³/d oraz 47 pompowni ścieków. Łączny koszt przygotowania i wykonania inwestycji przekracza 60 mln zł. Udział Gminy w finansowaniu zadania wyniesie 15 – 17 % całkowitych kosztów budowy. Pozostała część (84 – 85 %) kosztów to środki Unii Europejskiej.

Wykonawca opracował harmonogram rzeczowo-finansowy, który przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Koszt całkowity (w mln zł)	Termin realizacji	
		jednostka miary	ilość		rozpoczęcie	zakończenie
1.	Oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy	kpl.	1	8,2	sierpień 2007	wrzesień 2009
2.	Oczyszczalnia ścieków w Szebniach	kpl.	1	7,2	lipiec 2007	wrzesień 2009
3.	Kanalizacja w miejscowości Trzcinica	km	32,68	7,4	listopad 2007	luty 2009
4.	Kanalizacja w miejscowości Osobnica	km	59,2	14,7	maj 2008	wrzesień 2009
5.	Kanalizacja w miejscowości Bierówka	km	13,75	2,1	lipiec 2007	lipiec 2008
6.	Kanalizacja w miejscowości Zimna Woda	km	7,62	1,4	czerwiec 2009	wrzesień 2009
7.	Kanalizacja w miejscowości Szebnie	km	17,42	3,2	lipiec 2007	wrzesień 2008
8.	Kanalizacja w miejscowości Niepla	km	14,58	2,1	lipiec 2007	lipiec 2008
9.	Kanalizacja w miejscowości Chrzastówka	km	7,74	1,1	wrzesień 2007	czerwiec 2008
10.	Kanalizacja w miejscowości Niegłowice	km	9,41	1,8	listopad 2008	wrzesień 2009
11.	Kanalizacja w miejscowości Brzyście	km	6,54	1,4	grudzień 2007	wrzesień 2008
12.	Kanalizacja w miejscowości Łaski - Sobniów	km	11,66	2,1	kwiecień 2008	listopad 2008
13.	Kanalizacja w miejscowości Żółków	km	9,99	2,2	maj 2008	wrzesień 2009
14.	Koszty ogólne wykonawcy		1,7			
	Razem		56,6			

Przedstawiony wyżej zakres robót nie obejmuje wykonanie przyłączy do budynków, które będą finansowane przez właścicieli nieruchomości.

Urząd Gminy prowadzi konsultacje w celu pozyskania taniego wykonawcy przyłączy. Trwają także rozmowy z bankami, które mogłyby udzielić kredytów na dogodnych warunkach i jednocześnie uprościć procedurę związaną z przyznaniem kredytu. Niezwłocznie po zakończeniu wymienionych negocjacji i rozmów, mieszkańcy zostaną szczegółowo poinformowani o ich rezultatach. Określona też zostanie uśredniona cena za wykonanie przyłącza do budynku.

W projektach przewidziano do wykonania na terenie Gminy 2 800 szt przyłączy. Po ich wykonaniu będzie można osiągnąć „efekt ekologiczny” niezbędny do rozliczenia całego zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

R. Olbrot